



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA



**Programmazione e
progetti innovativi**

Protocollo n°5305 del 26/06/19

Alla c.a. dell' **Arch. Isabella Susi Botto**
Progetto Welfare metropolitano e Rigenerazione Urbana
Città metropolitana di Milano
viale Piceno, 60 - 20129 Milano

26 giugno 2019

Oggetto: istanza di proroga dei termini indicati nel cronoprogramma per interventi a valere sul programma di interventi RiCA "Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole".

Cod. Interventi NO.5.1.A, NO.5.2.A, NO.5.3.A, NO.5.4.A ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Convenzione "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana – Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza"

Con la presente l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., titolare degli interventi NO.5.1.A, NO.5.2.A, NO.5.3.A, NO.5.4.A, programma di interventi RiCA "Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole" chiede

a Città Metropolitana di Milano, in qualità di Capofila unico di progetto "Welfare Metropolitano e Rigenerazione Urbana" di cui il programma suddetto è parte, di inoltrare formale richiesta di proroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del rilascio, da parte di quest'ultima, dell'autorizzazione alla proroga, ai sensi dell'art. 3, c.4. della Convenzione richiamata in oggetto.

In preparazione dello Stato d'Avanzamento di Progetto del prossimo giugno, relativamente al rispetto del cronoprogramma, segnaliamo che, come puntualmente riportato nelle relazioni di stato d'avanzamento inviate precedentemente, il rallentamento nella realizzazione di alcuni interventi, comporta la necessità di disporre di una proroga di attuazione del programma complessivo di interventi "RiCA Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole" è da ricondursi ai seguenti motivi.

L'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli appaltatori si è svolta all'interno di un quadro normativo complesso, caratterizzato dall'entrata in vigore del D.lgs 50/2016, con l'estensione di una serie di norme anche al settore dei servizi sociali e, dopo un brevissimo intervallo di prima applicazione, dall'emanazione del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" c.d. "Decreto correttivo". Una fase dunque di vigenza di numerosi provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici emanati sulla base delle norme anteriori al correttivo.

Responsabile del Procedimento: **Annamaria Di Bartolo** e-mail: ufficio.piano@sercop.it

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it

Tel: 02 93207399

Fax: 02 93207317

P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 0572 8560961

REA: MI-1844020

La revisione ravvicinata del codice, congiuntamente al rispetto dei termini ordinari previsti per le gare sopra soglia comunitaria, ha consentito di addivenire alla stipula dei contratti per gli interventi NO.5.1. A e NO.5.2. A. nel Marzo 2018 e per l'intervento NO.5.3. A. solo nell'Ottobre 2018.

Va sottolineato inoltre che, la progettazione esecutiva non è finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica, bensì alla realizzazione di servizi ad elevato livello di sperimentaltà e impatto innovativo. La loro natura dunque richiede un periodo minimo di tempo per renderne verificabili i risultati di gestione. Pertanto si è ritenuto che tale durata non potesse essere abbreviata, rispetto ai 36 mesi previsti in sede di candidatura, per non inficiare il risultato del progetto e per rispettare gli impegni contrattuali con gli appaltatori.

Richiamando l'intera premessa,

si chiede

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di autorizzare la proroga dei termini di conclusione del progetto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Convenzione citata in oggetto, da Luglio 2020 al 30 Giugno 2021, con contestuale modifica del cronoprogramma allegato sub C all'accordo di attuazione stipulato con CMM e alla convenzione PdC - CMM.

In attesa di un vostro riscontro, restiamo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali Saluti.

I RUP degli interventi

Guido Ciceri – RUP intervento No.5.3.A (Abitare), NO.5.4.A (coordinamento, promozione cultura e accoglienza)

Annamaria Di Bartolo – RUP intervento NO. 5.1.A (sviluppo di comunità), NO.5.2.A. (Educazione finanziaria)

Progetto
Welfare metropolitano
e rigenerazione urbana

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Fascicolo 7.6\2017\7

Pagina 1

All'Azienda consortile SERCOP

Gent.ma Annamaria Di Bartolo

Trasmessa via pec a:
sercop@legalmail.it

**OGGETTO: DPCM 25 maggio 2016. Programma straordinario Periferie.
Progetto Welfare metropolitano e Rigenerazione urbana.
Programma di interventi RICA RIGENERARE COMUNITA' E ABITARE
Interventi NO.5.1.A- NO.5.2.A- NO.5.3.A- NO.5.4.A**

Con nota del 17-12-2020, prot. n. 213944 del 18-12-2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Gruppo di monitoraggio, nella seduta del 26-11-2020, esaminata la documentazione trasmessa, ha approvato le richieste di proroga avanzate dall'Azienda consortile SERCOP nell'ambito degli interventi di cui all'oggetto.

Isabella Susi Botto
Responsabile del Monitoraggio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate*